

社会資本総合整備計画

ひろがわちょうちいきじゅうたくせいびけいかく  
広川町地域住宅整備計画

(中間評価シート)

ひろかわちょう  
広川町

平成29年12月

社会資本総合整備計画（広川町地域住宅整備計画） 中間評価書

平成30年3月30日

計画の名称	1 広川町地域住宅整備計画																
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）					交付対象	広川町										
計画の目標	『改良住宅の長寿命化修繕を行い、建物の長寿命化を図るとともに、入居者の居住性及び安全性の向上を図る。』																
計画の成果目標（定量的指標）	改良住宅における長寿命化達成管理戸数の割合																
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考						
						当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)									
	改良住宅における長寿命化達成管理戸数割合 (長寿命化計画に基づく長寿命化実施管理戸数) / (長寿命化計画に長寿命化実施を位置づけた管理戸数) (%)					0%		85%									
全体事業費	合計 (A+B+C)	196百万円	A	196百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.0%						
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価（中間評価）の実施体制						中間評価の実施時期											
広川町において評価した。						平成29年12月に評価した。											
						公表の方法											
						広川町ホームページにより公表する。											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
										H25	H26	H27	H28	H29			
A1-1	住宅	一般	広川町	直接	広川町	-	地域住宅計画に基づく事業（住宅地区改良事業等）	改良住宅ストック総合改善事業	広川町						196	策定済	
										合計		196	-				
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
										H25	H26	H27	H28	H29			
										合計							
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
										H25	H26	H27	H28	H29			
										合計							
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
										H25	H26	H27	H28	H29			
										合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		改良住宅ストック総合改善事業を実施することで、建物の長寿命化とともに、入居者の居住性及び安全性の向上が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	改良住宅における長寿命化達成管理戸数割合	中間目標値	85 %	目標値と実績値に差が出た要因	改良住宅ストック総合改善事業を前倒して実施したため、目標値を上回った。
		中間実績値	91 %		
		中間目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		中間実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項 (今後の方針等)					
当初、本計画の改良住宅ストック総合改善事業の完了予定年度を第2期計画 (H30~H34) 期間中の平成33年度としていたが、予定より早く進捗を図れたので、第1期計画 (H25~H29) 期間を1年延長して平成30年度末での事業の完成を目指す。					