

公表(案)
※網掛け部分は公表の必須項目

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業				市町村名	広川町		
					所管部署	総務政策課 まちづくり班		
事業の概要	総事業費	107,797千円			事業完了日	平成21年3月27日		
					交付金額	35,932千円		
	整備対象地域	【ケーブルテレビサービス提供地域】 和歌山県有田郡広川町大字前田、下津木、上津木 【ヘッドエンドとの連絡線】 和歌山県日高郡日高川町大字千津川、中津川、蛇尾、平川						
	事業の内容							
	津木地区については辺地地域であり、地上波テレビ放送の難視聴、及びインターネットサービス未提供地区となっており、町内のその他の地域との情報格差が拡大している。 広川町では平成20年3月1日から地上デジタル放送が開始され、町の中心部では直接受信が可能な一方、当該地区では受信するために共聴施設の改修が必要であり、住民からCATVの必要性が以前よりも増して寄せられているところである。 そこで当該地区の通信格差を是正するため町がHFCによる光ファイバ網を整備し株式会社ZTVへIRU契約により施設を貸し出し、当該地区での地上デジタル放送の再送信に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービスを行うものである。 なお、ブロードバンドサービスに必要な機器（光ファイバ網を除く）は、株式会社ZTVの既設の日高川ネットワークセンターを使用することとしている。							
BB	サービス開始日	平成21年4月1日						
	サービス形態	公設民営（IRU）						
	契約先	株式会社ZTV						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
	整備地域の世帯数	168	168	168	168	168	168	168
	加入世帯数	168	168	136	144	205	210	214
加入率（%）	100.0%	100.0%	81.0%	85.7%	122.0%	125.0%	127.4%	
CATV	サービス開始日	平成21年4月1日						
	サービス形態	公設民営（IRU）						
	契約先	株式会社ZTV						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末
	整備地域の世帯数	476	476	476	476	476	476	476
	加入世帯数	476	476	368	364	373	377	379
加入率（%）	100.0%	100.0%	77.3%	76.5%	78.4%	79.2%	79.6%	
評価及び課題	サービス開始当初からおよそ8割の加入率を達成しており、他地域との情報格差はおおむね解消・解決されたと評価する。 加入世帯数については、別荘地の世帯で未加入者が多いため、引き続き電話及び郵送で加入説明・申込書の送付を行い、加入促進を進める。 また当該地区は高齢者のみの世帯が多くインターネットを必要としない世帯、また民間通信事業者による簡易にインターネットへ接続できる機器・手段等が普及しつつあり、加入が伸び悩んでいるが、これらへの新たな契約には町が主導となった見守り等を含めたサービスを検討し加入促進を図る必要がある。							